

# 府有施設等緑化推進計画(建築物及びその敷地編)の進捗状況調査

## 1 進捗状況調査について

平成 28 年 4 月に策定した新・府有施設等緑化推進計画について、令和 3 年 3 月 31 日現在の状況を把握するため、各部局における取組み状況等を調査し、その進捗状況を取りまとめた。

### (1) 緑化対象施設の状況

府及び府が設立した地方独立行政法人が設置又は管理する施設のうち、緑化すべき施設は、前回(令和 2 年 3 月 31 日現在)の 641 施設から、調査時点における緑化すべき施設数は 650 施設となった。

### (2) 府有施設の緑化の現状

緑化すべき施設のうち、緑化基準達成施設は 552 施設から 22 施設増加し 574 施設となった。これにより緑化基準を達成している施設は 86.1%から 88.3%と 2.2 ポイント増加した。

また、当初計画(平成 27 年度末見込)時点 85.5%から 2.8 ポイント増加している。

## 部局別所管施設と緑化すべき施設数、緑化基準達成施設数、達成率

部 局 名	緑化すべき施設数 (A)	緑化基準達成施設数 (B)	達成率(%) (B)÷(A)
政策企画部	2 ( 2 )	2 ( 2 )	100.0 (100.0)
総 務 部	9 ( 2 )	4 ( 1 )	44.4 ( 50.0)
財 務 部	10 (10)	3 ( 3 )	30.0 ( 30.0)
府民文化部	8 ( 8 )	7 ( 7 )	87.5 ( 87.5)
福 祉 部	14 (12)	9 ( 8 )	64.3 ( 66.7)
健康医療部	17 (17)	9 ( 8 )	52.9 ( 47.1)
商工労働部	9 ( 9 )	5 ( 5 )	55.6 ( 55.6)
環境農林水産部	8 ( 8 )	8 ( 7 )	100.0 ( 87.5)
都市整備部	25 (28)	25 (28)	100.0 (100.0)
建 築 部	273 (269)	268 (263)	98.2 ( 97.8)
教 育 庁	180 (181)	157 (150)	87.2 ( 82.9)
警 察 本 部	92 (95)	74 (70)	80.4 ( 73.7)
大阪港湾局	3 ( - )	3 ( - )	100.0 ( - )
計	650 (641)	574 (552)	88.3 ( 86.1)

\* ( )内の数値は令和元年度末時点

## 2 緑化計画

### ○計画期間と緑化の目標

本計画の計画期間は、平成 28 年度から平成 37 年度(令和 7 年度)までの 10 年間とし、計画期末である平成 37 年度(令和 7 年度)末における緑化基準の達成率を 90%とする。